



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n.8)  
80122Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ DENOMINATO "FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI, GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE NECESSARIE" – IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE € 4.422.760,00 COMPRESIVI DI CNPAIA E IVA POR CAMPANIA FESR 2014-2020 E NOMINA DEL RUP

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che l'approvazione di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione in oggetto.

#### **Premesso che:**

- con nota prot.470818 del 23/09/2021 la Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania ha avviato una manifestazione di interesse per l'acquisizione di domande di partecipazione da parte delle aziende da far pervenire a partire dal 27/09/2021, tramite procedura a sportello e fino a esaurimento delle risorse fino a un importo massimo di € 13.500.000,00; con la suddetta nota è stata indicata la documentazione minima da presentare, prevedendo ai fini della scelta:
  - i. la verifica di ricevibilità della domanda;
  - ii. la verifica di ammissibilità del soggetto proponente e delle caratteristiche dell'operazione proposta a finanziamento.
- per poter celermente trasmettere formale richiesta di ammissione a finanziamento entro gli stretti tempi concessi dalla Direzione Regionale, la UOC proponente ha redatto una relazione tecnica (progetto di fattibilità) corredata di cronoprogramma, Quadro Economico di progetto e n.4 grafici rappresentativi del blocco operatorio prefabbricato da acquisire, il suo posizionamento in un'area esterna di pertinenza del presidio, la rappresentazione del collegamento di tale blocco con il presidio stesso per consentire il transito di medici, operatori sanitari e pazienti dal presidio al blocco operatorio, allegati tutti al presente atto e parte integrante di esso;
- con nota prot. 18622 del 27/09/2021 questa AORN ha trasmesso alla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania formale richiesta di ammissione a finanziamento con i richiesti documenti allegati;
- con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania sono state elencate, in esito alla manifestazione di interesse prot.470818 del 23/09/2021 relativamente al POR

Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo specifico 1.6 – Azione 1.6.1, l'elenco delle n.6 proposte selezionate sulle n.21 richieste;

- la richiesta di ammissione a finanziamento dell'AORN del progetto *de quo*, pari ad € 4.422.760,00, rientra nelle n.6 selezionate in quanto reputata completa e coerente con l'azione 1.6.1.
- con nota prot. 2021 0530004 del 26/10/2021 la Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania ha chiesto all'AORN, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di trasmettere:
  - i. la delibera di approvazione del progetto;
  - ii. gli elaborati costituenti il progetto da ammettere a finanziamento;
  - iii. il Codice Unico di Progetto acquisito;
  - iv. l'atto di nomina del RUP, individuato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - v. il Quadro Economico dell'intervento;
  - vi. il cronoprogramma compilato utilizzando i format allegati alla nota stessa;
  - vii. le coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

**Dato atto che:**

- il Quadro Economico dell'intervento è il seguente:

## Quadro Economico

PROSPETTO COSTI Reparto Operatorio Prefabbricato								
Componenti	Fornitura e Posa in Opera	Lungh.	Largh.	h	mq	A Trasporto eccezionale	B Parte costruttiva costo materiali	C Montaggio installazione e collegamenti
1	Corridoio (lunghezza 40') di collegamento con il fabbricato	12	2,5	3,5	30	2.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €
2	Modulo appoggio PT (ingresso H)	< 3	2,5	3,5	7,5		16.000,00 €	6.000,00 €
3	Corridoio (1)	12	2,5	3,5	30	2.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €
4	Modulo corridoio (1)	12	2,5	3,5	30	2.000,00 €		24.000,00 €
5	Corridoio (2)	12	2,5	3,5	30	2.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €
6	Modulo corridoio (2)	12	2,5	3,5	30	2.000,00 €		24.000,00 €
7	scala emergenza shelterizzata	3					30.000,00 €	
8	sala -1 mod A	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
9	sala -1 mod B	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	460.000,00 €	
10	sala -1 mod C	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
11	Modulo corridoio sala 1 mod a	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
12	Modulo corridoio sala 1 mod b	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €	360.000,00 €	
13	Modulo corridoio sala 1 mod c	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
14	degenza 1	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	160.000,00 €	
15	degenza 2	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	160.000,00 €	
16	magazzino 1	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €	30.000,00 €	
17	monta carichi a pantografo						24.000,00 €	
18	sala -2 mod A	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
19	sala -2 mod B	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	460.000,00 €	
20	sala -2 mod C	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
21	Modulo corridoio sala 2 mod a	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
22	Modulo corridoio sala 2 mod b	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €	360.000,00 €	
23	Modulo corridoio sala 2 mod c	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
24	degenza 3	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	160.000,00 €	
25	degenza 4	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	160.000,00 €	
26	magazzino 2	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €	30.000,00 €	
27	monta carichi a pantografo						24.000,00 €	
28	sala -3 mod A	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
29	sala -3 mod B	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €	460.000,00 €	
30	sala -3 mod C	6	2,5	3,5	15	2.000,00 €		
31	Modulo corridoio sala 3 mod a	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
32	Modulo corridoio sala 3 mod b	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €	360.000,00 €	
33	Modulo corridoio sala 3 mod c	6	2,5	3,5	15	1.000,00 €		
					517,5			
<b>Totali parziali</b>						<b>47.000,00 €</b>	<b>3.314.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>
<b>Totale (A+B+C)</b>						<b>3.487.000,00 €</b>		
1	Lavori predisposizione sottoservizi					100.000,00 €		
2	Progettazione					30.000,00 €		
3	Direzione Lavori					30.000,00 €		
4	Oneri per la sicurezza					180.000,00 €		
5	Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione					20.000,00 €		
6	Nolo gru (1 mese)					70.000,00 €		
7	Fornitura e Posa in Opera elettromedicali					170.000,00 €		
<b>Totali parziali</b>						<b>647.000,00 €</b>	<b>3.314.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>
<b>Totale (A+B+C+1+2+3+4+5+6+7)</b>						<b>4.087.000,00 €</b>		
IVA per Ospedali da campo: 5% ex Decreto Rilancio		5%					165.700,00 €	
IVA Servizi 22%		22%				142.340,00 €		27.720,00 €
<b>Totale IVA</b>						<b>335.760,00 €</b>		
<b>Totale (A+B+C+1+2+3+4+5+6+7) + Totale IVA</b>						<b>4.422.760,00 €</b>		

### **Ritenuto necessario**

- procedere all'approvazione del Progetto di fattibilità, propedeutica alla futura redazione dei progetti definitivo ed esecutivo;
- nominare il RUP dell'intervento;
- acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP);
- redigere il cronoprogramma secondo i format allegati alla citata nota prot. 2021 0530004 del 26/10/2021;
- trasmettere alla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania la documentazione citata nella nota prot. 2021 0530004 del 26/10/2021 ai fini dell'ammissione a finanziamento;
- conferire immediata esecutività alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'ottenimento del finanziamento POR Campania FESR 2014/2020 –Obiettivo specifico 1.6 –Azione 1.6.1 propedeutico per l'esecuzione dei lavori finanziati ex Art.20 L.67/88 –III Fase –I stralcio che prevedono la ristrutturazione e l'adeguamento normativo dell'intero blocco operatorio sito al primo piano del Padiglione Ravaschieri.

### **Il Direttore**

*Ing. Gennaro Sirico*  
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

### **Il Direttore Sanitario**

*Dott. Vincenzo Giordano*  
f.to digitalmente

## **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato

## **DELIBERA**

1. **Di prendere atto** della seguente documentazione costituente il Progetto di Fattibilità denominato "*Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie*", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Relazione Tecnica;

- n.1 planimetria generale del Presidio Santobono con indicazione dell'area di accoglienza del blocco operatorio prefabbricato;
  - n.1 grafico rappresentativo del posizionamento del blocco operatorio prefabbricato in un'area esterna di pertinenza del presidio;
  - n.1 grafico rappresentativo del collegamento di tale blocco con il presidio stesso per consentire il transito di medici, operatori sanitari e pazienti dal presidio al blocco operatorio;
  - n.1 grafico rappresentativo dei particolari delle componenti del blocco operatorio prefabbricato;
  - il Quadro Economico dell'intervento progettuale;
  - il Cronoprogramma di progetto.
2. **Di approvare** il Progetto di Fattibilità denominato "*Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie*", del valore complessivo di € 4.422.760,00 comprensivi di CNPAIA e Iva.
  3. Di **nominare** RUP il Geometra Alessandro Orlando
  4. Di **dare atto** che, in caso di ammissione a finanziamento, la spesa derivante dai futuri affidamenti per l'attuazione del progetto *de quo* sarà finanziata a valere sulla linea di finanziamento POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo specifico 1.6- Azione 1.6.1.
  5. **Di conferire immediata esecutività** alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'accesso al finanziamento, propedeutico all'indizione delle procedure di gare.

**Visto**

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Dr.ssa Antonella Giuliani)  
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Rodolfo Conenna*  
f.to digitalmente