



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPONVia Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT****OGGETTO: «LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE» EX ART. 20 L.67/88 - III FASE - I STRALCIO SCHEDA N. 41 - PO PAUSILIPON - REVISIONE PREZZI PER EFFETTO DEL “SAL N. 2 BIS” E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLE DELIBERE N.410/2023 e N.543/2023 – E. I.**

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- questa AORN, con deliberazione n.146 del 05/03/2021, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60, c.1 e dell'art.95, c.3, lett. b) del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato “*Scheda n.41 – PO Pausilipon – Lavori di adeguamento normativo e funzionale*”, per un importo stimato a base di gara di € 1.832.577,51, di cui € 32.399,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%);
- con atto deliberativo n.709 del 09/11/2021, la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata al RTI *Consorzio Integrale Società Cooperativa - SEA Costruzioni - Ambassador Ascensori Srl - SOL Spa* (nel seguito RTI *Consorzio Integrale*), con ribasso offerto del 26,37% e conseguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		
A1	Opere edili (OG1 - CLASSE III)	€ 680.458,72
A2	Impianti elettrici e speciali (OS30 - CLASSE I)	€ 272.100,86
A3	Impianto di condizionamento (OS28 - CLASSE II)	€ 478.832,33
A4	Impianto idrico sanitario ed Antincendio (OS3 - CLASSE I)	€ 34.924,87
A5	Impianto gas medicali (OG11 - CLASSE I)	€ 83.150,16
A6	Impianto ascensori (OS4 - CLASSE I)	€ 250.710,84
	Totale LAVORI A BASE DI GARA	€ 1.800.177,78
A7	Ribasso percentuale offerto del 26,37% su 1.800.177,78	€ 474.706,90
A	Restano Totale "A" LAVORI	€ 1.325.470,88
ONERI PER LA SICUREZZA		
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.399,73
	TOTALE LAVORI	€ 1.357.870,61
SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto	
C2	arredi ed attrezzature (ammodernamento tecnologico)	€ 450.819,67
C3	rilievi, accertamenti ed indagini	
C4	Allacciamenti a pubblici servizi	
C5	Imprevisti	€ 155.228,81
C6	acquisizione aree o immobili	
C7	Spese di progettazione definitiva e esecutiva e CSP	€ 85.892,59
C8	Spese di DL e CSE	€ 76.935,75
C9	Spese per commissioni giudicatrici omnicomprensivo	€ 20.000,00
C10	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati, ecc.) omnicomprensivo	€ 3.000,00
C11	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (esclusi contr. Previdenziali.)	€ 5.000,00
C12	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C7+C8 al lordo del ribasso del 52,840%) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 6.214,82
C13	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,4% dell'importo a base d'asta (su A+B) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 25.656,08
C14	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C2) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 8.114,75
C15	CNPAA 4% su (C7+C8)	€ 6.513,13
C	TOTALE somme a disposizione	€ 843.375,60
I.V.A.		
D1	IVA al 10% sui lavori (A+B)	€ 135.787,06
D2	IVA al 22% su (C2+C7+C8+C15)	€ 136.435,45
D	TOTALE IVA	€ 272.222,51
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO RIDETERMINATO	€ 2.473.468,72
	ECONOMIE DI GARA	€ 526.531,28
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 3.000.000,00

Considerato che:

- con atto deliberativo n.410 del 09/06/2022, a seguito dell'emissione del SAL 1 Bis, è stato rimodulato il quadro economico relativo all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Scheda n. 41 – PO Pausilipon – Lavori di adeguamento normativo e funzionale", finanziato ex art. 20 L. 67/88 – III Fase – I Stralcio" – CUP: H62H19000040003 – CIG: 8653595480", per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022;
- con atto deliberativo n.543 del 25/07/2023 è stata ratificata la perizia di variante in diminuzione a causa di alcune lavorazioni stralciate dal progetto *de quo* e di conseguenza è stato modificato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO del Progetto di Variante		
	LAVORI	Importo
A1	Opere edili (OG1 - CLASSE III)	€ 482.797,89
A2	Impianti elettrici e speciali (OS30 - CLASSE I)	€ 261.522,29
A3	Impianto di condizionamento (OS28 - CLASSE I)	€ 403.167,07
A4	Impianto Idrico-Sanitario e Antincendio (OS3 - CLASSE I)	€ 24.003,80
A5	Impianto gas medicali (OG11 - CLASSE I)	€ 10.999,48
A6	Impianto ascensori (OS4 - CLASSE I)	€ 268.647,99
	Totale LAVORI	€ 1.451.138,52
A7	Ribasso percentuale d'asta 26,37% su € 1.451.138,52	€ 382.665,23
A''	Totale LAVORI ribassati	€ 1.068.473,29
ONERI PER LA SICUREZZA		
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.964,36
	Totale Lavori ribassati e sicurezza	
A"+B	Totale lavori ribassati e sicurezza	€ 1.111.437,65
Adeguamento prezzi ai sensi del comma 1, art. 26 DLgs 50/2022		
C	Importo totale di cui al certificato 1 bis del 27/03/2023 (€70.200,00 al netto di iva)	€ 70.200,00
	Totale Lavori comprensivo di adeguamento prezzi	€ 1.181.637,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
C2	arredi ed attrezzature (ammmodernamento tecnologico)	€ 312.016,00
C3	rilievi, accertamenti ed indagini	€ -
C4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ -
C5	Imprevisti (compresi di iva al 10%)	€ 78.008,81
C6	acquisizione aree o immobili	€ -
C7	Spese di progettazione definitiva e esecutiva e CSP + variante	€ 85.892,59
C8	Spese di DL, CSE e Variante	€ 90.079,20
C9	Spese per commissioni giudicatrici omnicomprensivo	€ 17.206,00
C10	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati, ecc.) omnicomprensivo	€ -
C11	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (esclusi contr. Previd)	€ 13.857,77
C12	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C7+C8 al lordo del ribasso del 52,840%) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.994,50
C13	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,4% dell'importo a base d'asta (su A+B) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 20.917,44
C14	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C2) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.616,29
C15	CNPAIA 4% su (C7+C8)	€ 7.038,87
C	TOTALE somme a disposizione	€ 636.627,46
I.V.A.		
D1	IVA al 10% sui lavori (A)	€ 149.410,29
D2	IVA al 22% su (C2+C7+C8+C15)	€ 108.905,87
D	TOTALE IVA	€ 258.316,16
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO RIDETERMINATO	€ 2.076.581,27
	ECONOMIE DI GARA E VARIANTE	€ 923.418,73
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 3.000.000,00

- che a seguito di errore materiale rilevato nel calcolo dell'Iva al 10% nel Q.E di cui sopra si aggiorna il Q.E del progetto di variante alla voce D1 come di seguito:

Quadro Economico del Progetto di Variante corretto		
	LAVORI	Importo
A1	Opere edili (OG1 - CLASSE III)	€ 482.797,89
A2	Impianti elettrici e speciali (OS30 - CLASSE I)	€ 261.522,29
A3	Impianto di condizionamento (OS28 - CLASSE II)	€ 403.167,07
A4	Impianto idrico sanitario ed Antincendio (OS3 - CLASSE I)	€ 24.003,80
A5	Impianto gas medicali (OG11 - CLASSE I)	€ 10.999,48
A6	Impianto ascensori (OS4 - CLASSE I)	€ 268.647,99
	Totale LAVORI	€ 1.451.138,52
A7	Ribasso percentuale offerto del 26,37% su € 1.451.138,52	€ 382.665,23
A"	Totale Lavori ribassati	€ 1.068.473,29
ONERI PER LA SICUREZZA		
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.964,36
A"" + B	Totale Lavori ribassati e sicurezza	€ 1.111.437,65
Adeguamento prezzi ai sensi del comma 1 art. 26 D.Lgs 50/22 SAL 1 Bis		
C	Importo totale di cui al certificato 1 Bis del 27/03/2023 (€ 70.200,00 al netto di Iva)	€ 70.200,00
	Totale lavori comprensivi di adeguamento prezzi	€ 1.181.637,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto	
C2	arredi ed attrezzature (ammmodernamento tecnologico)	€ 312.016,00
C3	rilevi, accertamenti ed indagini	
C4	Allacciamenti a pubblici servizi	
C5	Imprevisti (comprensivi di Iva al 10%)	€ 78.008,81
C6	acquisizione aree o immobili	
C7	Spese di progettazione definitiva e esecutiva e CSP+ variante	€ 85.892,59
C8	Spese di DL, CSE e VARIANTE	€ 90.079,20
C9	Spese per commissioni giudicatrici omnicomprensivo	€ 17.206,00
C10	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati, ecc.) omnicomprensivo	
C11	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (esclusi contr. Previd.)	€ 13.857,77
C12	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C7+C8 al lordo del ribasso del 52,840%) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.994,50
C13	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,4% dell'importo a base d'asta (su A+B) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 20.917,44
C14	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C2) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.616,29
C15	CNPAIA 4% su (C7+C8)	€ 7.593,18
C	TOTALE somme a disposizione	€ 637.181,78
I.V.A.		
D1	Iva al 10% sui lavori (A+B)	€ 118.163,77
D2	Iva al 22% su (C2+C7+C8+C15)	€ 109.027,81
D	TOTALE IVA	€ 227.191,58
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO RIDETERMINATO	€ 2.046.011,01
	ECONOMIE DI GARA	€ 953.988,99
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 3.000.000,00

Dato atto che:

- in data 09/05/2022 sono stati consegnati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 49/2018 i lavori in oggetto e le aree oggetto di intervento;
- in data 15/12/2022 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, ai sensi e nei modi previsti dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il SAL n.1, con contestuale emissione del certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 230.781,77 determinato alle condizioni contrattuali all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto e afferente alle lavorazioni contabilizzate ed eseguite dalla data di consegna delle aree di cantiere ossia dal 09/05/2022 al 15/12/2022.
- in data 08/08/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, ai sensi e nei modi previsti dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il SAL n.2, con contestuale emissione del certificato di pagamento n.2 per l'importo di € 776.922,35 determinato alle condizioni contrattuali all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto e afferente alle lavorazioni contabilizzate ed eseguite in continuità alle attività di cui al SAL n.1.

- In data 31/12/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, ai sensi e nei modi previsti dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il SAL n.2 Bis per l'importo di € 139.00,00.

Considerato che:

- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 e s.m.i. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022), dal titolo "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina." recita, al comma 1 dell'art. 26 "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3";
- il SAL n.2 è stato emesso in data 08/08/2023 trova applicazione il comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022 in quanto è stata pubblicata sul BURC n.59 del 04.07.2022 la Delibera della Giunta Regionale n.333 del 28.06.2022 avente ad oggetto "Approvazione Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale";
- il direttore dei lavori, a fronte di quanto sopra, posto che l'appalto è stato aggiudicato con offerta presentata entro il 02/04/2021 e verificate le condizioni di applicabilità dell'art. 26 D.L. 50/2022, ha proceduto alla revisione dei prezzi di cui al SAL n.2 secondo la O.O.P.P. Regione Campania del luglio 2022 ossia l'aggiornamento al tariffario infrannuale vigente al periodo di competenza delle lavorazioni, che ha condotto al riconoscimento dei maggiori importi sulla base del seguente prospetto riassuntivo:

a	Lavorazioni aggiornate al lordo	€ 315.272,40
b	di cui oneri della sicurezza	€ 9.458,17
c	Lavorazioni aggiornate al netto oneri della sicurezza	€ 305.814,23
d	Ribasso offerto (26,37%) su c	€ 80.643,21
	Lavorazioni aggiornate ribassate al lordo oneri sicurezza (c-d+b)	€ 234.629,19
	Riconoscimento del 90% ai sensi dell'art. 26 DL 50/2022	€ 211.166,27
	Detrazioni per infortuni (0,5%)	€ 1.055,83
	Totale lavorazioni aggiornamento prezzi	€ 210.110,44
	Credito SAL 1 Bis già riconosciuto	€ 70.200,00
	Credito di impresa al SAL 2 Bis	€ 139.910,44
	Credito di impresa al SAL 2 Bis arrotondamento (a 100,00 euro)	€ 139.900,00
	IVA al 10%	€ 13.990,00
	Totale lavorazioni comprensivo di IVA al 10% e al netto dell ritenute dello 0,5%	€ 153.890,00

Considerato altresì che:

- il comma 1 del citato art.26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 e s.m.i. prevede che "il relativo certificato di pagamento...è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate" e che al RTI Consorzio Integra non sono state riconosciute o liquidate ulteriori compensazioni;
- Il maggiore importo derivante dall'applicazione del prezziario aggiornato, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, al netto del ribasso formulato in gara dall'aggiudicatario e al lordo degli oneri della sicurezza pari ad € **234.629,19**, deve essere riconosciuto nella misura del 90%, come previsto dal comma 1 del citato art. 26, ossia pari ad € **211.166,27** oltre Iva e al netto della ritenuta di acconto dello 0,5% che arrotondato corrisponde ad € **210.100,00**; da tale importo, detratti € 70.200,00 per il SAL 1 Bis già riconosciuti nella delibera n.410/2023, si perviene al valore di € 139.900,00 da riconoscere al RTI;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 il "Certificato di pagamento n.2 Bis" pari ad € 139.900,00 (al netto dell'IVA al 10% ed al netto della ritenuta dello 0,5%) verrà liquidato da questa AORN "... utilizzando...le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante..."; poiché nel Quadro Economico del Progetto di Variante corretto del procedimento in oggetto, alla voce "**Economie di Gara**", è disponibile l'importo di € **953.988,99**, sufficiente il ristoro dei citati € **139.900,00 + IVA**;

- per effetto dei richiamati disposti del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 e per quanto descritto in narrativa, il Quadro Economico del Progetto di Variante, approvato con delibera n.543 del 25/07/2023 di affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Scheda n. 41 – PO Pausilipon – Lavori di adeguamento normativo e funzionale", si modifica come segue:

Quadro Economico del Progetto di Variante corretto + SAL 2 Bis		
	LAVORI	Importo
A1	Opere edili (OG1 - CLASSE III)	€ 482.797,89
A2	Impianti elettrici e speciali (OS30 - CLASSE I)	€ 261.522,29
A3	Impianto di condizionamento (OS28 - CLASSE II)	€ 403.167,07
A4	Impianto idrico sanitario ed Antincendio (OS3 - CLASSE I)	€ 24.003,80
A5	Impianto gas medicali (OG11 - CLASSE I)	€ 10.999,48
A6	Impianto ascensori (OS4 - CLASSE I)	€ 268.647,99
	Totale LAVORI	€ 1.451.138,52
A7	Ribasso percentuale offerto del 26,37% su € 1.451.138,52	€ 382.665,23
A"	Totale Lavori ribassati	€ 1.068.473,29
	ONERI PER LA SICUREZZA	
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.964,36
A''' + B	Totale Lavori ribassati e sicurezza	€ 1.111.437,65
	Adeguamento prezzi ai sensi del comma 1 art. 26 D.Lgs 50/22 SAL 1 Bis e SAL 2 Bis	
C	Importo totale di cui al certificato 1 Bis del 27/03/2023 (€ 70.200,00 al netto di Iva + €139.900,00)	€ 210.100,00
	Totale lavori comprensivi di adeguamento prezzi	€ 1.321.537,65
	SOMME A DISPOSIZIONE	
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto	
C2	arredi ed attrezzature (ammodernamento tecnologico)	€ 312.016,00
C3	rilevi, accertamenti ed indagini	
C4	Allacciamenti a pubblici servizi	
C5	Imprevisti (comprensivi di Iva al 10%)	€ 78.008,81
C6	acquisizione aree o immobili	
C7	Spese di progettazione definitiva e esecutiva e CSP + variante	€ 85.892,59
C8	Spese di DL, CSE e VARIANTE	€ 90.079,20
C9	Spese per commissioni giudicatrici omnicomprensivo	€ 17.206,00
C10	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati, ecc.) omnicomprensivo	
C11	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (esclusi contr. Previd.)	€ 13.857,77
C12	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C7+C8 al lordo del ribasso del 52,840%) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.994,50
C13	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,4% dell'importo a base d'asta (su A+B) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 20.917,44
C14	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C2) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.616,29
C15	CNPAIA 4% su (C7+C8)	€ 7.593,18
C	TOTALE somme a disposizione	€ 637.181,78
	I.V.A.	
D1	IVA al 10% sui lavori (A+B)	€ 132.153,77
D2	IVA al 22% su (C2+C7+C8+C15)	€ 109.027,81
D	TOTALE IVA	€ 241.181,58
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO RIDETERMINATO	€ 2.199.901,01
	ECONOMIE DI GARA	€ 800.098,99
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 3.000.000,00

- È necessario conferire immediata esecutività alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater del D.Lgs. n. 241/90, al fine di non incorrere in possibili more per ritardato pagamento e per evitare ulteriori imprevisti connessi all'inatteso aumento dei prezzi.

Il Direttore
(ing. Gennaro Sirico)
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA:

di approvare la narrativa e per l'effetto della stessa:

- Di prendere atto** della correzione apportata al Quadro Economico del Progetto di Variante approvato con atto deliberativo n.543/2023 che, per mero errore materiale, riportava l'Iva dei lavori al 10% all'importo pari ad € 149.410,27 anziché € 118.16377;
- Di prendere atto** delle esigenze espresse in istruttoria e di riconoscere i maggiori importi derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art.26, co.1 e 2 del D.L. 50/2022, nonché dalla applicazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale approvato con Delibera della Giunta Regionale n.333 del 28.06.2022, di cui al "Certificato di pagamento n.2 Bis" del 31/12/2023 di seguito riassunto:

a	Lavorazioni aggiornate al lordo	€ 315.272,40
b	di cui oneri della sicurezza	€ 9.458,17
c	Lavorazioni aggiornate al netto oneri della sicurezza	€ 305.814,23
d	Ribasso offerto (26,37%) su c	€ 80.643,21
	Lavorazioni aggiornate ribassate al lordo oneri sicurezza (c-d+b)	€ 234.629,19
	Riconoscimento del 90% ai sensi dell'art. 26 DL 50/2022	€ 211.166,27
	Detrazioni per infortuni (0,5%)	€ 1.055,83
	Totale lavorazioni aggiornamento prezzi	€ 210.110,44
	Credito SAL 1 Bis già riconosciuto	€ 70.200,00
	Credito di impresa al SAL 2 Bis	€ 139.910,44
	Credito di impresa al SAL 2 Bis arrotondamento (a 100,00 euro)	€ 139.900,00
	IVA al 10%	€ 13.990,00
	Totale lavorazioni comprensivo di IVA al 10% e al netto dell ritenute dello 0,5%	€ 153.890,00

- Di approvare** la conseguente rimodulazione del quadro economico relativo all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Scheda n. 41 – PO Pausilipon – Lavori di adeguamento normativo e funzionale", finanziato ex art. 20 L. 67/88 – III Fase – I Stralcio" – CUP: H62H19000040003 – CIG: 8653595480", per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, come di seguito riportato:

Quadro Economico del Progetto di Variante corretto + SAL 2 Bis		
	LAVORI	Importo
A1	Opere edili (OG1 - CLASSE III)	€ 482.797,89
A2	Impianti elettrici e speciali (OS30 - CLASSE I)	€ 261.522,29
A3	Impianto di condizionamento (OS28 - CLASSE II)	€ 403.167,07
A4	Impianto idrico sanitario ed Antincendio (OS3 - CLASSE I)	€ 24.003,80
A5	Impianto gas medicali (OG11 - CLASSE I)	€ 10.999,48
A6	Impianto ascensori (OS4 - CLASSE I)	€ 268.647,99
	Totale LAVORI	€ 1.451.138,52
A7	Ribasso percentuale offerto del 26,37% su € 1.451.138,52	€ 382.665,23
A*	Totale Lavori ribassati	€ 1.068.473,29
ONERI PER LA SICUREZZA		
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.964,36
A** + B	Totale Lavori ribassati e sicurezza	€ 1.111.437,65
Adeguamento prezzi ai sensi del comma 1 art. 26 D.Lgs 50/22 SAL 1 Bis e SAL 2 Bis		
C	Importo totale di cui al certificato 1 Bis del 27/03/2023 (€ 70.200,00 al netto di Iva + €139.900,00)	€ 210.100,00
	Totale lavori comprensivi di adeguamento prezzi	€ 1.321.537,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto	
C2	arredi e attrezzature (armodernamento tecnologico)	€ 312.016,00
C3	rilievi, accertamenti ed indagini	
C4	Allacciamenti a pubblici servizi	
C5	Imprevisti (compresi di Iva al 10%)	€ 78.008,81
C6	acquisizione aree o immobili	
C7	Spese di progettazione definitiva e esecutiva e CSP + variante	€ 85.892,59
C8	Spese di DL, CSE e VARIANTE	€ 90.079,20
C9	Spese per commissioni giudicatrici omnicomprensivo	€ 17.206,00
C10	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati, ecc.) omnicomprensivo	
C11	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (esclusi contr. Previd.)	€ 13.857,77
C12	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C7+C8 al lordo del ribasso del 52,840%) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.994,50
C13	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,4% dell'importo a base d'asta (su A+B) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 20.917,44
C14	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1,8% dell'importo a base d'asta (su C2) di cui l'80% per incentivi come da regolamento aziendale	€ 5.616,29
C15	CNPAA 4% su (C7+C8)	€ 7.593,18
C	TOTALE somme a disposizione	€ 637.181,78
I.V.A.		
D1	Iva al 10% sui lavori (A+B)	€ 132.153,77
D2	Iva al 22% su (C2+C7+C8+C15)	€ 109.027,81
D	TOTALE IVA	€ 241.181,58
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO RIDETERMINATO	€ 2.199.901,01
	ECONOMIE DI GARA	€ 800.098,99
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 3.000.000,00

- Di autorizzare** la spesa di € 139.900,00 al netto di IVA al 10% ed al netto della ritenuta dello 0,5% relativo al "SAL n. 2 BIS" del 31/12/2023 redatto secondo le condizioni contrattuali di appalto, al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara del 26,37% ed al netto della ritenuta dello 0,5%, che sarà registrata sul Bilancio di competenza, con copertura finanziaria garantita dal QE di progetto, opportunamente rimodulato;
- Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla Regione Campania, all'aggiudicatario e al Direttore dei Lavori per opportuna conoscenza;
- Di precisare** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- Di conferire immediata esecutività** alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 *quater* del D.Lgs. n. 241/90, al fine di riconoscere in tempi celeri le dovute spettanze all'aggiudicatario, evitando ulteriori imprevisti connessi all'inatteso aumento dei prezzi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Rodolfo Conenna)

f.to digitalmente