



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO N.3 RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO CON ANNESSI SERVIZI DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI PAUSILIPON, SANTOBONO, ANNUNZIATA E DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso che:

- Con atto deliberativo n. 307 del 31/07/2012 è stato approvato il bando di gara ristretta per l'affidamento dei "*Lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei Presidi Ospedalieri Pausilipon, Santobono, Annunziata e della sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon*", ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. "Vecchio Codice Appalti", con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di € 28.500.000,00 (di cui € 400.000,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) dei quali € 14.283.637,00 oltre IVA, per la progettazione esecutiva e per i lavori di adeguamento normativo e riqualificazione, (di cui € 250.000,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, art. 7.1 del CSA);
- Ad esito della suddetta procedura, con atto deliberativo n. 442 del 05/11/2015, l'AORN ha aggiudicato al *RTI Siram-Sea* tale appalto, con registrazione del relativo contratto firmato tra l'AORN e il *RTI Siram-Sea* al numero di Repertorio 359 del 19/02/2016, con decorrenza dal 6/11/2015 al 5/11/2020;
- A seguito dello scorporo del PO SS. Annunziata, con atto deliberativo n. 82 del 23/02/2017 è stato aggiornato l'importo del suddetto contratto, con atto di sottomissione al Rep. 380 del 8/5/2017, ai seguenti valori economici:

- A. Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione → € 13.090.777,86
oltre IVA;
- B. Plafond per Lavori di Manutenzione Straordinaria → € 3.250.000,00
oltre IVA;
- C. Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria → € 8.106.754,54
oltre IVA;

per un valore complessivo pari ad € 24.447.532,39 inclusi oneri oltre IVA;

- Con atto Deliberativo n. 6 del 15/01/2018 è avvenuta la presa d'atto del progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione di cui al punto A, per l'importo di € 13.072.875,20 inclusi oneri oltre IVA;
- Con atto deliberativo n.424 del 26/06/2021 si è preso atto della necessità di aggiornare il cronoprogramma dei lavori di riqualifica e manutenzione straordinaria ancora in corso, stralciando alcuni interventi ritenuti di difficile realizzazione dalle Direzioni Mediche dei PP.OO. Santobono e Pausilipon e traslando in avanti le date di ultimazione per talune lavorazioni, tra cui quelle oggetto del presente atto.

Considerato che:

- Con atto deliberativo n.406 del 26 luglio 2019 è stata approvata la Perizia di assestamento n.1;
- Con atto deliberativo n.112 del 04 agosto 2020 è stata approvata la Perizia di assestamento n.2;
- Successivamente all'approvazione della Perizia di assestamento n.2 e durante l'esecuzione dei lavori, le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri hanno ulteriormente manifestato, in diverse occasioni, l'esigenza di attuare alcuni interventi necessari e propedeutici alla continuità operativa della struttura ospedaliera, ed in particolar modo interventi da effettuare al piano 4 e 5 del padiglione Ravaschieri del Presidio Ospedaliero Santobono;
- Tutte le suddette tipologie di variazione rispetto alla Perizia di assestamento n° 2, analiticamente riportate nel successivo Quadro Comparativo, possono essere inquadrate dal punto di vista normativo, quali varianti ai sensi del comma 3, secondo periodo, dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, alcune in aumento e altre in

diminuzione, autorizzate nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e finalizzate al miglioramento delle opere e alla loro funzionalità, in ragione di una migliore fruibilità dei servizi assistenziali erogati nei Presidi Ospedalieri, senza comportare modifiche sostanziali, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, come da richieste delle rispettive Direzioni Mediche.

- Le suddette lavorazioni rientrano nella categoria dei lavori di ristrutturazione, i cui singoli importi, come possibile verificare nel successivo Quadro Comparativo, non eccedono il 10 per cento dell'importo originario, di cui all'atto deliberativo n.82 del 23/02/2017, ed il cui importo complessivo rimane comunque invariato rispetto allo stesso contratto iniziale.
- Le progettazioni delle opere civili ed impiantistiche rese necessarie alla realizzazione delle suddette lavorazioni sono state redatte dal *RTI Siram-Sea* e consegnate al RUP e alla Direzione Lavori, al fine della loro successiva esecuzione;
- L'Ufficio di Direzione Lavori ha, pertanto, proceduto alla loro relativa valorizzazione ed all'asestamento contabile attraverso la predisposizione di una perizia di assestamento n.3 consegnata in triplice copia alla Stazione Appaltante e recepita al protocollo AORN al n.23239 del 28/11/2022, composta dai seguenti documenti, tutti agli atti del RUP:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 3	
Elaborati:	
ASS3.EE.0 0	Elenco Elaborati
ASS3.RT.0 1	Relazione Tecnica
ASS3.EC.0 1	Elenco Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 2	Analisi Dei Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 3	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - P.O. Pausilipon
ASS3.EC.0 4	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) Pad. Santobono-Torre – T omo1

ASS3.EC.0 5	computo metrico estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) Pad. Santobono-Torre – Tomo 2
ASS3.EC.0 6	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 1
ASS3.EC.0 7	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 2
ASS3.EC.0 8	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - P.O. Annunziata-Sede Amm.va
ASS3.EC.0 9	Quadro Comparativo Di Raffronto (al netto degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 0	Riepilogo Generale (al netto degli oneri della sicurezza) e tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera (comprensivo degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 1	Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

- La valorizzazione economica delle lavorazioni oggetto della Perizia di assestamento *de quo* è stata condotta dall'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art.9 del capitolato d'appalto in base ai prezzi contrattuali ed a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010, per le voci non previste nel contratto originario;
- Il riepilogo delle modifiche contabili per ogni plesso è riportato nel Quadro Comparativo di seguito rappresentato:

PRESIDIO	Perizia di assestamento n.2	Perizia di Assestamento n° 3	Differenze	% incremento rispetto a contratto originario
A) PO Pausilipon	€ 3.097.373,26	€ 2.851.828,33	- € 245.544,93	- 1,87%
B) Pad. Santobono-Torre	€ 5.375.784,05	€ 5.157.132,77	- € 218.651,28	- 1,88%
C) Pad. Ravaschieri	€ 3.519.056,70	€ 4.091.736,71	+ € 572.680,01	+ 4,37%
D) Sede Amministrativa	€ 799.972,87	€ 691.489,07	- € 108.483,80	- 0,83%

E) PO SS. Annunziata	€ 48.590,98	€ 48.590,98	€ 0,00	0,00%
Totale (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 12.840.777,86	€ 12.840.777,86	€ 0,00	0,00%
Oneri della Sicurezza	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	0,00%
Totale Generale (inclusi gli oneri della sicurezza)	€ 13.090.777,86	€ 13.090.777,86	€ 0,00	0,00%

Rilevato che:

- Analogamente a quanto accertato nelle perizie di assestamento n.1 e n.2, che non hanno comportato l'incremento del valore del contratto originario, anche le modifiche ed integrazioni delle lavorazioni di cui alla perizia di assestamento n.3, redatta dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal *RTI Siram-Sea* e dal RUP, le cui motivazioni sono analiticamente riportate nella stessa, non hanno comportato incremento del valore del contratto originario, che risulta sempre pari ad € 12.840.777,86, come desumibile dagli elaborati economici e dal quadro comparativo, oltre € 250.000,00 per oneri della sicurezza, anch'essi inalterati, per un totale di € 13.090.777,86;
- Il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione dei lavori con le indicate modifiche ed integrazioni, ha predisposto apposito schema di atto di sottomissione con annesso allegato di concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell'art.161 del DPR 207/2010, sottoscritto dall'esecutore del contratto Rep. 359, agli atti del RUP e allegato al presente atto, con il quale l'esecutore dichiara e si obbliga al rispetto di quanto in esso rappresentato dall'Art.1 all'Art.6.

Accertata:

- L'attuabilità di dette lavorazioni (verificate con le Direzioni Mediche di presidio, esaminate dalla Direzione dei Lavori e dal proponente, e partecipate alla Direzione Aziendale attraverso formali comunicazioni agli atti del RUP e della Direzione dei Lavori) avendo posto prioritariamente la garanzia della continuità operativa della struttura ospedaliera;

- L'implementazione delle modifiche e delle integrazioni progettuali senza incrementi di costo rispetto all'importo di cui all'atto deliberativo n° 112 del 04 agosto 2020, come risulta dal computo metrico ed il quadro comparativo all'uopo predisposto dall'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- L'esigenza espressa dalle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di attuare gli interventi *de qua* di cui in narrativa.

Per tutto quanto sopra premesso ed accertato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

PROPONE

1. Di **prendere atto** delle circostanze che hanno indotto alla variazione degli interventi rispetto alla perizia di assestamento n.2 approvata con atto deliberativo n° 112 del 04 agosto 2020, per soddisfare le esigenze, impreviste ed imprevedibili, espresse dalle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, così come riportate nella Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori controfirmata dall'appaltatore e dal RUP ed agli atti del RUP;
2. Di **approvare** la perizia di assestamento n.3, costituita dagli elaborati descritti in tabella, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, relativa alle singole varianti di cui alle lettere da A), B), C,) D) ed E) i cui singoli importi e quelli complessivi non eccedono il 10% dell'importo contrattuale e mantengono comunque inalterato il relativo valore complessivo pari ad € 13.090.777,86, così come previsto nell'atto deliberativo n° 112 del 04 agosto 2020, che, a meno dello schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, non vengono allegati per economia procedimentale, ma custoditi agli atti del RUP:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 3	
Elaborati:	
ASS3.EE.0 0	Elenco Elaborati

ASS3.RT.0 1	Relazione Tecnica
ASS3.EC.0 1	Elenco Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 2	Analisi Dei Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 3	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - P.O. Pausilipon
ASS3.EC.0 4	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - tomo 1
ASS3.EC.0 5	computo metrico estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - Tomo 2
ASS3.EC.0 6	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 1
ASS3.EC.0 7	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 2
ASS3.EC.0 8	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - P.O. Annunziata-Sede Amm.va
ASS3.EC.0 9	Quadro Comparativo Di Raffronto (al netto degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 0	Riepilogo Generale (al netto degli oneri della sicurezza) e tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera (comprensivo degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 1	Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

- Di **approvare** lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 161 e 163 del DPR 207/2010 (elaborato “*Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi*”), sottoscritto per accettazione dall’esecutore del contratto Rep. 359, con il quale l’esecutore, tra l’altro, dichiara e si obbliga al rispetto di quanto in esso rappresentato dall’Art.1 all’Art.6:
 - *Art. 1 – Di accettare le premesse innanzi riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161 del DPR 207/2010;*

- *Art.2 - Di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giuliano Maria Esposito e composta dai seguenti elaborati:*
 - *ASS3.EE.00: Elenco Elaborati*
 - *ASS3.RT.01: Relazione Tecnica*
 - *ASS3.EC.01: Elenco Prezzi Unitari*
 - *ASS3.EC.02: Analisi Dei Prezzi Unitari*
 - *ASS3.EC.03: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - PO Pausilipon*
 - *ASS3.EC.04: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - tomo 1*
 - *ASS3.EC.05: Computo metrico estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - Tomo 2*
 - *ASS3.EC.06: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 1*
 - *ASS3.EC.07: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 2*
 - *ASS3.EC.08: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - PO Annunziata-Sede Amm.Va*
 - *ASS3.EC.09: Quadro Comparativo Di Raffronto (al netto degli oneri della sicurezza)*
 - *ASS3.EC.10: Riepilogo Generale (al netto degli oneri della sicurezza) e tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera (comprensivo degli oneri della sicurezza)*
 - *ASS3.EC.11: Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi*
- *Art. 3– Di accettare che le condizioni di esecuzione siano le stesse contenute nel contratto Repertorio n.359 del 19/02/2016, nonché di quelle ulteriori che risultano fissate con il presente Atto con particolare riferimento alla definizione ed all'accettazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 4;*
- *Art. 4 – Di accettare ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010 e concordare per l'esecuzione delle lavorazioni non previste nel contratto Rep. 359, i n.41 nuovi prezzi, determinati con riferimento ai tariffari già utilizzati per il progetto in appalto ed attraverso apposite analisi, come da elenco prezzi aggiunti allegato al presente atto e sottoscritto in ogni pagina costituendone parte integrante e sostanziale;*

- *Art. 5 – Di accettare che ai prezzi di cui all'art. 4 sia stato applicato il medesimo ribasso dell'8,50% fissato nel contratto originario;*
- *Art. 6 – Di accettare che per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori l'importo contrattuale resti inalterato e pertanto pari ad € 13.090.777,86 compreso € 250.000,00 per oneri della sicurezza;*

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT

ing. Gennaro Sirico

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1. Di **prendere atto** delle circostanze che hanno indotto alla variazione degli interventi rispetto alla perizia di assestamento n.2 approvata con atto deliberativo n° 112 del 04 agosto 2020, per soddisfare le esigenze, imprevedute ed imprevedibili, espresse dalle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, così come riportate nella Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori controfirmata dall'appaltatore e dal RUP ed agli atti del RUP.
2. Di **approvare** la perizia di assestamento n.3, costituita dagli elaborati descritti in tabella, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, relativa alle singole varianti di cui alle lettere da A), B), C,) D) ed E) i cui singoli importi e quelli complessivi non eccedono il 10% dell'importo contrattuale e mantengono comunque inalterato il relativo valore complessivo pari ad € 13.090.777,86, così come previsto nell'atto deliberativo n° 112 del 04 agosto 2020, che, a meno dello schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, non vengono allegati per economia procedimentale, ma custoditi agli atti del RUP:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 3	
Elaborati:	
ASS3.EE.0 0	Elenco Elaborati
ASS3.RT.0 1	Relazione Tecnica
ASS3.EC.0 1	Elenco Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 2	Analisi Dei Prezzi Unitari
ASS3.EC.0 3	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - P.O. Pausilipon
ASS3.EC.0 4	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - tomo 1
ASS3.EC.0 5	computo metrico estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - Tomo 2
ASS3.EC.0 6	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 1

ASS3.EC.0 7	Computo Metrico Estimativo (Al Netto Degli Oneri Della Sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 2
ASS3.EC.0 8	Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - P.O. Annunziata- Sede Amm.va
ASS3.EC.0 9	Quadro Comparativo Di Raffronto (al netto degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 0	Riepilogo Generale (al netto degli oneri della sicurezza) e tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera (comprensivo degli oneri della sicurezza)
ASS3.EC.1 1	Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

3. Di **approvare** lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 161 e 163 del DPR 207/2010 (elaborato "Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi"), sottoscritto per accettazione dall'esecutore del contratto Rep. 359, con il quale l'esecutore, tra l'altro, dichiara e si obbliga al rispetto di quanto in esso rappresentato dall'Art.1 all'Art.6:

- *Art. 1 – Di accettare le premesse innanzi riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 del DPR 207/2010;*
- *Art.2 - Di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giuliano Maria Esposito e composta dai seguenti elaborati:*
 - *ASS3.EE.00: Elenco Elaborati*
 - *ASS3.RT.01: Relazione Tecnica*
 - *ASS3.EC.01: Elenco Prezzi Unitari*
 - *ASS3.EC.02: Analisi Dei Prezzi Unitari*
 - *ASS3.EC.03: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - PO Pausilipon*
 - *ASS3.EC.04: Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - tomo 1*
 - *ASS3.EC.05: Computo metrico estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Santobono-Torre - Tomo 2*

- ASS3.EC.06: *Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 1*
 - ASS3.EC.07: *Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - Pad. Ravaschieri - Tomo 2*
 - ASS3.EC.08: *Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri della sicurezza) - PO Annunziata-Sede Amm.va*
 - ASS3.EC.09: *Quadro Comparativo Di Raffronto (al netto degli oneri della sicurezza)*
 - ASS3.EC.10: *Riepilogo Generale (al netto degli oneri della sicurezza) e tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera (comprensivo degli oneri della sicurezza)*
 - ASS3.EC.11: *Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi*
- *Art. 3 – Di accettare che le condizioni di esecuzione siano le stesse contenute nel contratto Repertorio n.359 del 19/02/2016, nonché di quelle ulteriori che risultano fissate con il presente Atto con particolare riferimento alla definizione ed all'accettazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 4;*
- *Art. 4 – Di accettare ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010 e concordare per l'esecuzione delle lavorazioni non previste nel contratto Rep. 359, i n.41 nuovi prezzi, determinati con riferimento ai tariffari già utilizzati per il progetto in appalto ed attraverso apposite analisi, come da elenco prezzi aggiunti allegato al presente atto e sottoscritto in ogni pagina costituendone parte integrante e sostanziale;*
- *Art. 5 – Di accettare che ai prezzi di cui all'art. 4 sia stato applicato il medesimo ribasso dell'8,50% fissato nel contratto originario;*
- *Art. 6 – Di accettare che per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori l'importo contrattuale resti inalterato e pertanto pari ad € 13.090.777,86 compreso € 250.000,00 per oneri della sicurezza;*
4. Di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al RTI *Siram Spa-Sea Costruzioni Srl*, alla Direzione dei Lavori Proger S.p.A./Manens Tifs, all'Ufficiale Rogante per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)